

Додаток ІВ до Правил організації звітності, що подається суб'єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (пункт 3.10)

**ЗВІТНІСТЬ**

Звітні та розрахункові дані про виконання інвестиційної програми ліцензіата у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення

за 9 місяців 2020 року  
(квартал)

Подають	Термін подання
Суб'єкти господарювання, що мають ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення	до останнього числа місяця, наступного за звітним періодом
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у	

Форма № 9-НКРЕКП-інвестиції вода (квартальна)  
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
31.05.2017 № 717

Респондент:	РОВОК ВКГ "Рівнеоблводоканал"
Найменування суб'єкта господарювання:	3361678
Код ЄДРПОУ:	33028 м.Рівне вул.Ст.Бандерн.2
Місцезнаходження:	(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу)

№ з/п	Найменування заходу	Обсяг фінансування у звітному кварталі, тис. грн			Обсяг фінансування з початку року,			Кількісні показники виконання заходів
		план	факт	%	план на рік	факт 2020	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. ВОДОПОСТАЧАННЯ</b>								
1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	1 200	0	0,00	1 200	0	0,00	
1.1.1	Оснащення системою управління насосного агрегату №4 ВНС "Горбаків"	1 200	0	0,00	1 200	0	0,00	Підготовлений пакет документів на оголошення торгів в листопаді на виконання заходу. Захід планується виконати в 4 кварталі поточного року.
1.1.2	Оснащення системою управління насосного агрегату №1 ВНС "Боярка"	0	0	0,00	0	0	0,00	
1.1.3	Переоснащення системи управління насосним агрегатом артезіанської свердловини №16 водозабірною маїданчика №3 м.Рівне	0	0	0,00	0	0	0,00	
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	431	1 033	239,69	1 330	1 735	130,48	
1.2.1	Заміна лічильника технологічного обліку піднятої води артезіанської свердловини №4 водозабірною айданчика №3 м.Рівне	0	38	0,00	37	38	101,59	Захід виконаний. Встановлений лічильник обліку води артезіанської свердловини №4 майданчик "Новий двір"
1.2.2	Реконструкція локальної автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії ЛУЗОД (АСКОЕ) РОВОК ВКГ "Рівнеоблводоканал"	431	996	230,96	1 293	1 698	131,31	Влаштовано комплект обладнання АСКОЕ по Гоцанському,Здолбунівському, Рівненському РЕМах.
1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби	0	0	0,00	0	0	0,00	
1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання	910	0	0,00	910	0	0,00	
1.4.1	Придбання обладнання для знезараження води, піднятої артезіанськими свердловинами Рівненського та Гоцанського району	137	0	0,00	137	0	0,00	Відбулись торги на закупівлю обладнання. Захід планується виконати в 4 кварталі поточного року.
1.4.2	Придбання обладнання для знезараження води, піднятої на ВНС "Боярка"	0	0	0,00	0	0	0,00	
1.4.3	Реконструкція водоводу "Насосна станція "Київська" вул. Фабрична на ділянці вул. Фабрична- вул. Льнокомбінатівська в м.Рівне	773	0	0,00	773	0	0,00	Відбулись торги на закупівлю матеріалів. Захід не виконаний вчасно у зв'язку з обмеженнями запроваджених карантинних заходів
1.5	Заходи щодо упровадження та розвитку інформаційних технологій	0	0	0,00	0	0	0,00	
1.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0	0	0,00	0	0	0,00	
1.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	0	0	0,00	0	0	0,00	
1.8	Інші заходи	0	0	0,00	0	0	0,00	
<b>Усього I розділ</b>		<b>2 541</b>	<b>1 033</b>	<b>40,67</b>	<b>3 440</b>	<b>1 735</b>	<b>50,45</b>	
1.9	Джерела фінансування заходів	2 541	1 033	40,67	3 440	1 735	50,45	
1.9.1	Амортизаційні відрахування	2 541	1 071	42,15	3 440	1 735	50,45	
1.9.1.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	0,00	0	0	0,00	
1.9.2	Виробничі інвестиції з прибутку	0	0	0,00	0	0	0,00	
1.9.2.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	0,00	0	0	0,00	
1.9.3	Бюджетні кошти	0	0	0,00	0	0	0,00	
1.9.3.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	0,00	0	0	0,00	
1.9.4	Інші залучені кошти	0	0	0,00	0	0	0,00	
1.9.4.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	0,00	0	0	0,00	

№ з/п	Найменування заходу	Обсяг фінансування у звітному кварталі, тис. грн			Обсяг фінансування з початку року,			Кількісні показники виконання заходів
		план	факт	%	план на рік	факт 2020	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II. ВОДОВІДВЕДЕННЯ</b>								
2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	0	0	0,00	0	0	0,00	
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	261	561	215,31	782	1 016	129,94	
2.2.1	Реконструкція локальної автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії ЛУЗОД (АСКОЕ) РОВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал"	261	561	215,31	782	1 016	129,94	Влаштовано комплект обладнання АСКОЕ по Гошанському, Здолбунівському, Рівненському РЕМаш.
2.3	Заходи щодо упровадження та розвитку інформаційних технологій	0	0	0,00	0	0	0,00	
2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0	0	0,00	0	0	0,00	
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	788	0	0,00	788	0	0,00	
2.5.1	Реконструкція напірного колектора від КНС №1 по вулиці Замковій до вул.Пересопницької в м.Рівне	788	0	0,00	788	0	0,00	Відбулись торги на закупівлю матеріалів. Захід не виконаний вчасно у зв'язку з обмеженнями запроваджених карантинних заходів
2.6	Інші заходи	0	0	0,00	0	0	0,00	
<b>Усього по розділу II</b>		<b>1 049</b>	<b>561</b>	<b>53,49</b>	<b>1 570</b>	<b>1 016</b>	<b>64,70</b>	
2.7	Джерела фінансування заходів	1 049	561	53,49	1 570	1 016	64,70	
2.7.1	Амортизаційні відрахування	1 049	561	53,49	1 570	1 016	64,70	
2.7.1.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7.2	Виробничі інвестиції з прибутку	0	0	0,00	0	0	0,00	
2.7.2.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	0,00	0	0	0,00	
2.7.3	Бюджетні кошти	0	0	0,00	0	0	0,00	
2.7.3.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	0,00	0	0	0,00	
2.7.4	Інші залучені кошти	0	0	0,00	0	0	0,00	
2.7.4.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	0,00	0	0	0,00	
<b>Усього за інвестиційною програмою</b>		<b>3 590</b>	<b>1 594</b>	<b>44,42</b>	<b>5 010</b>	<b>2 751</b>	<b>54,92</b>	

Довідково

№ з/п	Рух коштів на спецрахунок ліцензіата	звітний квартал	з початку року
1	Сума коштів перерахована на спецрахунок ліцензіата, тис. грн	1 767,9	5 014,7
2	Використано коштів, тис. грн	1 946,9	5 012,8

(підпис керівника (власника))

(підпис головного бухгалтера)

(підпис виконавця)

(0362) 64-89-30

Карауш А.П.

(ініціали, прізвище)

Кундель Л.Ф.

(ініціали, прізвище)

Дем'янович М.А.

(ініціали, прізвище)

електронна пошта:

Додаток 10  
до Правил організації звітності, що подається суб'єктами господарювання у  
сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення  
до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах  
(пункт 3.10)

**ЗВІТНІСТЬ**

Звітні та розрахункові дані про виконання інвестиційної програми ліцензіата у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення

за IV квартал 2020 року  
(квартал)

Подають	Термін подання
Суб'єкти господарювання, що мають ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення	до останнього числа місяця, наступного за звітним періодом
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у	

Форма № 9-НКРЕКП-інвестиції вода (квартальна)  
ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
31.05.2017 № 717

Респондент:	РОВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал"
Найменування суб'єкта господарювання:	3361678
Код ЄДРПОУ:	33028 м.Рівне вул.Ст.Бандери,2
Місцезнаходження:	(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу)

№ з/п	Найменування заходу	Обсяг фінансування у звітному кварталі, тис. грн			Обсяг фінансування з початку року,			Кількісні показники виконання заходів
		план	факт	%	план на рік	факт 2020	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. ВОДОПОСТАЧАННЯ</b>								
1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	1 113	0	0,00	2 313	0	0,00	
1.1.1	Оснащення системою управління насосного агрегату №4 ВНС "Горбаків"	0	0	0,00	1 200	0	0,00	Захід невиконаний у зв'язку з недостатністю обігових коштів
1.1.2	Оснащення системою управління насосного агрегату №1 ВНС "Боярка"	959	0	0,00	959	0	0,00	Захід невиконаний у зв'язку з недостатністю обігових коштів
1.1.3	Переоснащення системи управління насосним агрегатом артезіанської свердловини №16 водозабірною майданчика №3 м.Рівне	154	0	0,00	154	0	0,00	Захід невиконаний у зв'язку з недостатністю обігових коштів
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	431	119	27,57	1 761	1 854	105,27	
1.2.1	Заміна лічильника технологічного обліку піднятої води артезіанської свердловини №4 водозабірною айданчика №3 м.Рівне	0	0	0,00	37	38	101,59	Захід виконаний. Встановлений лічильник обліку води артезіанської свердловини №4 майданчик "Новий двір"
1.2.2	Реконструкція локальної автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії ЛУЗОД (АСКОЕ) РОВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал"	431	119	27,57	1 724	1 817	105,35	Влаштовано комплект обладнання АСКОЕ по Гошанському,Здолбунівському, Рівненському РЕМах.
1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби	0	0	0,00	0	0	0,00	
1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання	21	297	1 416,98	931	297	31,91	
1.4.1	Придбання обладнання для знезараження води, піднятої артезіанськими свердловинами Рівненського та Гошанського району	0	267	#ДЕЛО!	137	267	195,34	Захід виконаний. Встановлені насоси-дозатори на артезіанських свердловинах "Грушвиця 1" "Грушвиця 2", "Велика Омеляна", с.Синів
1.4.2	Придбання обладнання для знезараження води, піднятої на ВНС "Боярка"	21	30	0,00	21	30	0,00	Захід виконаний. Придбаний та встановлений дозувальний насос з монтажним комплектом
1.4.3	Реконструкція водоводу "Насосна станція "Київська" вул. Фабрична на ділянці вул. Фабрична- вул. Львокомбінатівська в м.Рівне	0	0	#ДЕЛО!	773	0	0,00	Захід невиконаний у зв'язку з недостатністю обігових коштів
1.5	Заходи щодо упровадження та розвитку інформаційних технологій	0	0	0,00	0	0	0,00	
1.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0	0	0,00	0	0	0,00	
1.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	0	0	0,00	0	0	0,00	
1.8	Інші заходи	0	0	0,00	0	0	0,00	
<b>Усього I розділ</b>		<b>1 565</b>	<b>416</b>	<b>26,58</b>	<b>5 005</b>	<b>2 151</b>	<b>42,98</b>	
1.9	Джерела фінансування заходів	1 565	416	26,58	5 005	2 151	42,98	
1.9.1	Амортизаційні відрахування	1 565	980	62,61	5 005	2 151	42,98	
1.9.1.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	0,00	0	0	0,00	
1.9.2	Виробничі інвестиції з прибутку	0	0	0,00	0	0	0,00	
1.9.2.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	0,00	0	0	0,00	
1.9.3	Бюджетні кошти	0	0	0,00	0	0	0,00	
1.9.3.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	0,00	0	0	0,00	
1.9.4	Інші залучені кошти	0	0	0,00	0	0	0,00	
1.9.4.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	0,00	0	0	0,00	

№ з/п	Найменування заходу	Обсяг фінансування у звітному кварталі, тис. грн			Обсяг фінансування з початку року,			Кількісні показники виконання заходів
		план	факт	%	план на рік	факт 2020	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II. ВОДОВІДВЕДЕННЯ</b>								
2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів	0	0	0,00	0	0	0,00	
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	261	53	20,50	1 042	1 069	102,55	
2.2.1	Реконструкція локальної автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії ЛУЗОД (АСКОЕ) РОВКП ВКГ "Рівнеобводоканал"	261	53	20,50	1 042	1 069	102,55	Влаштовано комплект обладнання АСКОЕ по Гоцанському, Здолбунівському, Рівненському РЕМах.
2.3	Заходи щодо упровадження та розвитку інформаційних технологій	0	0	0,00	0	0	0,00	
2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0	0	0,00	0	0	0,00	
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	788	1 031	0,00	1 576	1 031	65,44	
2.5.1	Реконструкція напірного колектора від КНС №1 по вулиці Замковій до вул.Пересопницькій в м.Рівне	788	1 031	130,87	1 576	1 031	65,44	Захід виконаний частково. Придбана труба ПЕ 100.
2.6	Інші заходи	0	0	0,00	0	0	0,00	
Усього по розділу II		1 049	1 085	103,45	2 619	2 100	80,21	
2.7	Джерела фінансування заходів	1 049	1 085	103,45	2 619	2 100	80,21	
2.7.1	Амортизаційні відрахування	1 049	1 085	103,45	2 619	2 100	80,21	
2.7.1.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7.2	Виробничі інвестиції з прибутку	0	0	0,00	0	0	0,00	
2.7.2.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	0,00	0	0	0,00	
2.7.3	Бюджетні кошти	0	0	0,00	0	0	0,00	
2.7.3.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	0,00	0	0	0,00	
2.7.4	Інші залучені кошти	0	0	0,00	0	0	0,00	
2.7.4.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	0,00	0	0	0,00	
Усього за інвестиційною програмою		2 613	1 501	57,42	7 623	4 252	55,77	

Довідково

№ з/п	Рух коштів на спецрахунку ліцензіата	звітний квартал	з початку року
1	Сума коштів перерахована на спецрахунок ліцензіата, тис. грн	1 883,1	6 897,8
2	Використано коштів, тис. грн		6 350,9

(підпис керівника (власника) \_\_\_\_\_ Савиш А.П.  
 (підпис головного бухгалтера) \_\_\_\_\_ Шинько Л.Ф.  
 (підпис виконавця) \_\_\_\_\_ Редько М.А.

(0362) 64-89-30

електронна пошта:

