

до Правил організації звітності, що подається суб'єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (пункт 3.10)

ЗВІТНІСТЬ

Звітні та розрахункові дані про виконання інвестиційної програми ліцензіата у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення за IV-й квартал 2017 року

Подають	Термін подання
Суб'єкти господарювання, що мають ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення	до останнього числа місяця, наступного за звітним періодом
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та її територіальному органу у відповідному регіоні	

Форма № 9-НКРЕКП-інвестиції вода (квартальна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
31.05.2017 № 717

Респондент:	РОВОК ВКГ "Рівнеоблводоканал"
Найменування суб'єкта господарювання:	3361678
Код ЄДРПОУ:	33028 м.Рівне вул.Ст.Бандери,2
Місцезнаходження:	(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу)

№ з/п	Найменування заходу	Обсяг фінансування у звітному кварталі, тис. грн			Обсяг фінансування з початку року, тис. грн			Кількісні показники виконання заходів
		план	факт	%	план	факт	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. ВОДОПОСТАЧАННЯ								
1.1	Заходи щодо зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів	365	323	88,52	1 790	323	18,05	
1.1.1	1.2.1.1 Технічне переоснащення насосного обладнання артезіанських свердловин №10,15,18а водозабірною майданчика "Горбаків"	0		#ДЕЛ/0!	704		0,00	Захід не виконаний у зв'язку з тим, що на спецрахунок накладений арешт згідно постанови Рівненського МВ ДВС Головного територіального управління юстиції у Рівненській області Міністерства юстиції України від 30.01.2017 №40920359
1.1.2	1.2.1.2. Оснащення обладнання системою управління насосними агрегатами на артезіанських свердловинах №13 та 26 водозабірною майданчика "Горбаків"	0		#ДЕЛ/0!	56		0,00	
1.1.3	1.2.1.3. Технічне переоснащення електронасосного обладнання на артезіанських свердловинах водозабірною майданчика №3 м.Рівне	365	63	17,29	566	63	11,13	
1.1.4	1.2.1.4. Оснащення обладнання системою управління насосним агрегатом №4 на ВНС "Новий Двір" м.Рівне	0	260	#ДЕЛ/0!	464	260	56,03	Захід виконаний повністю. Закуплений перетворювач частоти 220/250 кВт. Економія - 204 тис.грн. Здешевлення вартості заходу відбулось за рахунок придбання ПЧТ за дешевшою ціною
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	11	0	0,00	98	97	99,39	
1.2.1	1.2.2.1. Технічне переоснащення системи технологічного обліку на свердловинах №2, 23, 27 водозабірною майданчика №3 м.Рівне	11		0,00	33	33	100,30	Захід виконаний повністю. Встановлені лічильники води WP-Dynamic - 80/50 -3 шт.
1.2.2	1.2.2.2 Технічне переоснащення системи технологічного обліку на свердловинах №10, 15,18а водозабірною майданчика "Горбаків"	0		#ДЕЛ/0!	65	64	98,92	Захід виконаний повністю. Встановлені лічильники води WP - Dymanic 150/50 3 шт.
1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!	
1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання	768	369	48,05	1 788	492	27,52	
1.4.1	1.2.4.1.технічне переоснащення обладнання системи знезараження питної води на фільтрувальних установках Гошанського району	0	21	#ДЕЛ/0!	158	144	91,14	Придбані всі дозувальні насоси DDC 6-10 AR-PVC/V/C-F, передбачені заходом - 6 шт.
1.4.2	1.2.4.2.Технічне переоснащення запірної арматури на водопровідних системах м.Рівне для регулювання зон тиску	768	348	45,31	1 630	348	21,35	Захід виконаний частково. Встановлені 3 чавунні засувки д. 400 мм із 6 запланованих, та одна чавунна засувка д.600 мм із 3 запланованих
1.5	Заходи щодо упровадження та розвитку інформаційних технологій	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!	
1.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!	
1.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!	
1.8	Інші заходи	0	0	#ДЕЛ/0!	0	89	#ДЕЛ/0!	
	Реконструкція ділянки водоводу Рівне-Квасилів в районі Новодвірська-Корнинська в м.Рівне.					89	#ДЕЛ/0!	Платіж за виготовлення проектно-кошторисної документації до заходу, передбаченого Інвестиційною програмою 2018 року
Усього I розділ		1 144	692	60,50	3 676	1 002	27,26	
1.9	Джерела фінансування заходів	1 144	692	60,50	3 676	1 002	27,26	
1.9.1	Амортизаційні відрахування	1 144	692	60,50	3 676	1 002	27,26	
1.9.1.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!	
1.9.2	Виробничі інвестиції з прибутку	0	0	0,00	0	0	#ДЕЛ/0!	
1.9.2.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!	
1.9.3	Бюджетні кошти	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!	
1.9.3.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!	
1.9.4	Інші залучені кошти	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!	
1.9.4.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!	

№ з/п	Найменування заходу	Обсяг фінансування у звітному кварталі,			Обсяг фінансування з початку року,			Кількісні показники виконання заходів
		план	факт	%	план	факт	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. ВОДОВІДВЕДЕННЯ								
2.1	Заходи щодо зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів	673	117	17,38	1 309	863	65,94	
2.1.1	2.2.1.1. Технічне переоснащення насосного обладнання на КНС №1 по вул. Замковій, 32 м. Рівне	0		#ДЕЛ/0!	493	526	106,69	Захід виконано повністю
2.1.2	2.2.1.2. Технічне переоснащення насосного обладнання на КНС №8 по вул. Здобувницькій, 17-В м. Рівне	172	0	0,00	172	220	128,02	Захід виконаний повністю. Придбаний насос SEI 80,100,220 2 52 S.H.N
2.1.3	2.2.1.3. Технічне переоснащення запірної арматури на КНС №10 м. Рівне	0	117	#ДЕЛ/0!	143	117	81,82	Захід виконаний повністю Придбана засувка шибєрно-ножові VAG ZETA DY 400 Pу8 - 2 шт.
2.1.4	2.2.1.4. Оснащення обладнання системою управління повітродувкою №2 на ОСК м. Рівне	501		0,00	501		0,00	Захід не виконаний у зв'язку з тим, що на спецрахунок накладений арешт згідно постанови Рівненського МВ ДВС Головного територіального управління юстиції у Рівненській області Міністерства юстиції України від 30.01.2017 №40920359
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0	0	#ДЕЛ/0!	174	0	0,00	
2.2.1	2.2.2.1. Оснащення КНС м. Рівне приладами технологічного обліку	0		#ДЕЛ/0!	174		0,00	Захід не виконаний у зв'язку з тим, що на спецрахунок накладений арешт згідно постанови Рівненського МВ ДВС Головного територіального управління юстиції у Рівненській області Міністерства юстиції України від 30.01.2017 №40920359
2.3	Заходи щодо упровадження та розвитку інформаційних технологій	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!	
2.4	Заходи щодо модеризації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!	
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	0	0	#ДЕЛ/0!	464	0	0,00	
2.5.1	2.2.5.1. Технічне переоснащення запірної арматури D600 на напірному колекторі від ГКНС до ОСК ПАТ "Рівнеазот" для попередження забруднення навколишнього середовища	0		#ДЕЛ/0!	464		0,00	Захід не виконаний у зв'язку з тим, що на спецрахунок накладений арешт згідно постанови Рівненського МВ ДВС Головного територіального управління юстиції у Рівненській області Міністерства юстиції України від 30.01.2017 №40920359
2.6	Інші заходи	0	0	#ДЕЛ/0!	268	73	27,24	
2.6.1	2.2.6.1. Реконструкція ЛЕП-10 електропостачання очисних споруд смт. Квасилів РОАКП ВКГ "Рівнеоблводоканал"	0		#ДЕЛ/0!	222		0,00	Захід не виконаний у зв'язку з тим, що на спецрахунок накладений арешт згідно постанови Рівненського МВ ДВС Головного територіального управління юстиції у Рівненській області Міністерства юстиції України від 30.01.2017 №40920359
2.6.2	2.2.6.2. Реконструкція схеми приєднання КНС в с. В. меляна Рівненського району	0		#ДЕЛ/0!	46	41	100,00	Захід виконаний повністю
	Реконструкція каналізаційного напірного колектора від КНС №14 по вул. Ботанічній до вул. Чорновола в м. Рівне"					32		Платіж за виготовлення проектно-кошторисної документації до заходу, передбаченого Інвестиційною програмою 2018 року
Усього по розділу II		673	117	17,38	2 215	936	42,27	
2.7	Джерела фінансування заходів	673	117	17,38	2 215	936	42,27	
2.7.1	Амортизаційні відрахування	673	117	17,38	2 215	936	42,27	
2.7.1.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!	
2.7.2	Виробничі інвестиції з прибутку	0	0	#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!	
2.7.2.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!	
2.7.3	Бюджетні кошти	0	0	#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!	
2.7.3.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!	
2.7.4	Інші залучені кошти	0	0	#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!	
2.7.4.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!	
Усього за інвестиційною програмою		1 817	809	44,53	5 891	1 938	32,89	

Довідково

№ з/п	Рух коштів на спецрахунок ліцензіата	звітний квартал	з початку року
1	Сума коштів перерахована на спецрахунок ліцензіата, тис. грн	0	289
2	Використано коштів	0	289



Жараси А.Т.
(ініціали, прізвище)

Учиревський П.Р.
(ініціали, прізвище)

Дем'яновський М.А.
(ініціали, прізвище)

телефон: _____ факс: _____

електронна пошта: _____