

Додаток 9
до Правил організації звітності, що
подається до Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері
комунальних послуг
(пункт 1.4)

ЗВІТНІСТЬ

Звіт щодо виконання інвестиційної програми 2015 року ліцензіатами у сфері централізованого водопостачання та водовідведення станом на 01.07.2017 року

(період)

Подають	
Суб'єкти господарювання, що мають ліцензії на централізоване водопостачання та водовідведення, діяльність яких з централізованого водопостачання та/або водовідведення підлягає державному регулюванню Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг	Термін подання
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Димитрова, 24, електронна адреса: fvv@nkr.gov.ua, та її територіальному органу у відповідному регіоні	останнє число місяця, наступного за звітним періодом

за погодженням з Державною службою статистики України

Респондент:	
Найменування:	РФВКП ВКГ "Річнеоблводоканал"
Місцезнаходження:	вул.Ст.Бандери, 2, м.Рівне, 33028
	(поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця / провулок, площа тощо, № будинку / корпусу, № квартири / офіса)

№ з/п	Найменування заходу	Обсяг фінансування у 2015р., тис. грн без ПДВ			Обсяг фінансування у 2016р., тис. грн без ПДВ			Обсяг фінансування у 2017, тис. грн без ПДВ			Обсяг фінансування всього, тис. грн без ПДВ			Пояснення щодо відхилення фактичних показників від планових /результативних показників (ефект: економічний, соціальний, екологічний, строк окупності тощо)
		план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВОДОПОСТАЧАННЯ														
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 розділу III Податкового кодексу України) з урахуванням:													
1.1.1	1.1.1.1 Технічне переоснащення артезіанських свердловин Горбаківсько-Гориньградського водозбору в районі с. Мниськи, с. Полозичи Гошківського району.	66,8	0,0	0,00%	0,0	238,2	9,00%	0,0	0,0	9,00%	66,8	238,2	356,99	Здорочення цни товару. Насос свердловинний з двигуном - 1 шт. (Акт за вересень 2016)
1.1.1	1.1.1.2 Реконструкція водопроводу артезіанської свердловини №3 Горбаківсько-Гориньградського водозбору	135,2	0,0	0,00%	0,0	0,0	9,00%	0,0	0,0	9,00%	135,2	0,0	0,00	

	1.1.1.3 Реконструкція водогону Новомиськ - Рівне	402,6	599,6	148,93%	0,0	0,0	#ДЕЛО	0,0	0,0	#ДЕЛО	402,6	599,6	148,91	Захід виконано повністю. Зниження ціни товару. Труби, засувка та інші матеріали	Зниження ціни товару. Труби, засувка
1.1.2	1.1.6.1 Придбання системи обліку та сигналізації ВНС Київська	34,3	0,0	0,00%	0,0	0,0	#ДЕЛО	0,0	0,0	#ДЕЛО	34,3	0,0	0,00		
	1.1.6.2 Придбання системи обліку та сигналізації ВНС Новомиськ	42,6	0,0	0,00%	0,0	8,6	#ДЕЛО	0,0	0,5	#ДЕЛО	42,6	9,1	21,36	Прилад Оріон, акумулятор, оповісний світлозвуковий, оповісний магнітно-контактний, коробка КМЗ.	
1.1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби	0,0	0,0	#ДЕЛО	0,0	0,0	#ДЕЛО	0,0	0,0	#ДЕЛО	0,0	0,0	#ДЕЛО		
1.1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання	0,0	0,0	#ДЕЛО	0,0	0,0	#ДЕЛО	0,0	0,0	#ДЕЛО	0,0	0,0	#ДЕЛО		
1.1.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	0,0	0,0	#ДЕЛО	0,0	0,0	#ДЕЛО	0,0	0,0	#ДЕЛО	0,0	0,0	#ДЕЛО		
1.1.6	1.1.8.1 Придбання мотопомпи бензинової	24,8	46,3	186,69%	0,0	0,0	#ДЕЛО	0,0	0,0	#ДЕЛО	24,8	46,3	186,69	Захід виконано повністю. Зниження ціни товару	
	1.1.8.2 Придбання бензорізу	20,3	18,7	92,12%	0,0	0,0	#ДЕЛО	0,0	0,0	#ДЕЛО	20,3	18,7	100,00	Захід виконано повністю. Економія - 1,6 тис. грн.	
1.1.7	1.1.9.1 Технічне переоснащення водопровідних насосних станцій	2 303,4	0,0	0,00%	0,0	0,0	#ДЕЛО	0,0	0,0	#ДЕЛО	2 303,4	0,0	0,00		
Усього за пунктом 1.1, з них:		3 030,0	664,6	21,93%	0,0	246,8	#ДЕЛО	0,0	0,5	#ДЕЛО	3 030,0	911,9	30,10		
а	Амортизаційні відрахування	0,0	0,0	#ДЕЛО	0,0	0,0	#ДЕЛО	0,0	0,0	#ДЕЛО	0,0	0,0	#ДЕЛО		
б	Виробничі інвестиції з прибутку	3 030,0	664,6	21,93%	0,0	246,8	#ДЕЛО	0,0	0,5	#ДЕЛО	3 030,0	911,9	#ДЕЛО		
в	Сума позичкових коштів та відотків за їх використання, що підлягає поверненню у плановому періоді	0,0	0,0	#ДЕЛО	0,0	0,0	#ДЕЛО	0,0	0,0	#ДЕЛО	0,0	0,0	#ДЕЛО		
г	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у плановому періоді	0,0	0,0	#ДЕЛО	0,0	0,0	#ДЕЛО	0,0	0,0	#ДЕЛО	0,0	0,0	#ДЕЛО		
1.2	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 розділу III Податкового кодексу України) з урахуванням:														
1.2.1	1.2.1.1 Реконструкція аварійної ділянки водогону в районі вул.Ботанічна-Фучика м. Рівне	582,8	0,0	0,00%	0,0	598,5	#ДЕЛО	0,0	0,0	#ДЕЛО	582,8	598,5	102,69	Захід виконано повністю. Зниження ціни товару. Труби, засувка та інші матеріали	
	1.2.1.2 Придбання глибинних насосів артезіанських свердловин на водозбірному майданчику "Новий Лайн" в м.Рівне	200,4	0,0	0,00%	0,0	0,0	#ДЕЛО	0,0	0,0	#ДЕЛО	200,4	0,0	0,00		
	1.2.1.3 Придбання глибинних насосів артезіанських свердловин на водозбірному майданчику "Новомиськ" із встановленням сучасного обладнання	128,5	0,0	0,00%	0,0	0,0	#ДЕЛО	0,0	0,0	#ДЕЛО	128,5	0,0	0,00		
Продовження додатка 9															
	1.2.1.4 Технічне переоснащення артезіанських свердловин "Плодорозсадник", "Вересневе", "Тинне" із встановленням сучасного обладнання	152,6	193,6	126,87%	0,0	45,6	#ДЕЛО	0,0	6,2	#ДЕЛО	152,6	245,4	160,81	Зниження ціни товару Насос свердловинний, насос - дозатор, датчик тиску, засувка, бак, кабель та інші матеріали	

1.2.1	1.2.1.5 Технічне переоснащення артезіанської свердловини та водонапірної башти "Городище" із встановленням сучасного обладнання.	48,0	0,0	0,00%	0,0	27,2	ДЕЛО	0,0	1,5	ДЕЛО	48,0	28,7	59,79	Насос , труба, бак ті інші матеріали
	1.2.1.6 Технічне переоснащення НА №6 ВНС "Боярка" м. Рівне	209,8	51,1	24,36%	0,0	0,0	ДЕЛО	0,0	0,0	ДЕЛО	209,8	51,1	24,36	
	1.2.1.7 Технічне переоснащення артезіанських свердловин по смт. Гоща : №6 по вул. Костомарова, №3 по вул. Наливайка	70,9	42,7	60,23%	0,0	7,5	ДЕЛО	0,0	0,0	ДЕЛО	70,9	50,2	70,80	Насос та інші матеріали
	1.2.1.8 Технічне переоснащення НА №5 ВНС "Новий Двір"м. Рівне	209,8	0,0	0,00%	0,0	0,0	ДЕЛО	0,0	0,0	ДЕЛО	209,8	0,0	0,00	
	1.2.1.9 Технічне переоснащення артезіанських свердловин №1 і №2 в с. Франіака Гощанського району.	44,5	0,0	0,00%	0,0	42,5	ДЕЛО	0,0	0,0	ДЕЛО	44,5	42,5	100,00	Захід виконано повністю. Економія - 2,0 тис.грн. Насос свердловинний - 2шт, станція управління - 1 шт., труба стальна - 24м фланець - 8шт.
	1.2.1.10 Технічне переоснащення артезіанської свердловини в с. Симонів Гощанського району.	12,0	0,0	0,00%	0,0	26,7	ДЕЛО	0,0	0,0	ДЕЛО	12,0	26,7	222,50	Здорожчення ціни товару. Насос відцентровий - 1 шт., станція управління - 1 шт., труба - 60 м, фланець - 4 шт.
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0,0	0,0	ДЕЛО	0,0	0,0	ДЕЛО	0,0	0,0	ДЕЛО	0,0	0,0	ДЕЛО	
1.2.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби	0,0	0,0	ДЕЛО	0,0	0,0	ДЕЛО	0,0	0,0	ДЕЛО	0,0	0,0	ДЕЛО	
1.2.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання	0,0	0,0	ДЕЛО	0,0	0,0	ДЕЛО	0,0	0,0	ДЕЛО	0,0	0,0	ДЕЛО	
1.2.5	Заходи щодо упровадження та розвитку інформаційних технологій	0,0	0,0	ДЕЛО	0,0	0,0	ДЕЛО	0,0	0,0	ДЕЛО	0,0	0,0	ДЕЛО	
1.2.6	Придбання екскаватора	942,0	215,8	22,91%	0,0	0,0	ДЕЛО	0,0	0,0	ДЕЛО	942,0	215,8	22,91	Захід виконано повністю. Економія - 726,2 тис.грн.
1.2.8	1.2.3.1 Технічне переоснащення систем компенсації реактивної потужності (водопостачання): ВНС Боярка, ТП – 153, ВНС – 1, ТП – 217, ВНС «Київська», РП – 11 м. Рівне	64,9	82,5	127,12%	0,0	0,4	ДЕЛО	0,0	0,0	ДЕЛО	64,9	82,9	127,73	Захід виконано повністю. Здорожчення ціни товару. Установка конденсаторна - 4шт., трансформатор струму лічильник електроенергії .
Усього за пунктом 1.2, з них:		2 666,2	585,7	21,97%	0,0	748,4	ДЕЛО	0,0	7,7	ДЕЛО	2 666,2	1 341,8	50,3264074	
а	Амортизаційні відрахування	2 625,1	585,7	22,31%	0,0	748,4	ДЕЛО	0,0	7,7	ДЕЛО	2 625,1	1 341,8	51,1183433	
б	Виробничі інвестиції з прибутку	41,1	0,0	0,00%	0,0	0,0	ДЕЛО	0,0	0,0	ДЕЛО	41,1	0,0	0	
в	Сума позичкових коштів та відсотків за користування ними	0,0	0,0	ДЕЛО	0,0	0,0	ДЕЛО	0,0	0,0	ДЕЛО	0,0	0,0	ДЕЛО	
г	Сума інших залучених коштів, що підлягають поверненню	0,0	0,0	ДЕЛО	0,0	0,0	ДЕЛО	0,0	0,0	ДЕЛО	0,0	0,0	ДЕЛО	
Усього за розділом І, з них:		5 696,2	1 250,3	21,95%	0,0	995,2	ДЕЛО	0,0	8,2	ДЕЛО	5 696,2	2 253,7	39,56	
а	Амортизаційні відрахування	2 625,1	585,7	22,31%	0,0	748,4	ДЕЛО	0,0	7,7	ДЕЛО	2 625,1	1 341,8		
б	**Виробничі інвестиції з прибутку	3 071,1	664,6	21,64%	0,0	246,8	ДЕЛО	0,0	0,5	ДЕЛО	3 071,1	911,9		
в	Сума позичкових коштів та відсотків за користування ними	0,0	0,0	ДЕЛО	0,0	0,0	ДЕЛО	0,0	0,0	ДЕЛО	0,0	0,0		

Г	Сума інших залучених коштів, що підлягають поверненню	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%
1.3	Собівартість послуг водопостачання (без ПДВ, грн/м³)	5,1	5,9	85,69%	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	5,1	5,9	85,69%
1.4	Надходження від надання послуг водопостачання (без ПДВ)	55 907,3	55 169,0	98,63%	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	55 907,3	55 169,0	98,63%
1.5	* Фонд заробітної плати	17 788,0	18 047,7	101,46%	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	17 788,0	18 047,7	101,46%
1.6	* Загальні витрати електроенергії на водопостачання	24 663,6	20 067,6	81,37%	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	24 663,6	20 067,6	81,37%
1.7	* Загальні податки (у тому числі податок на додану вартість)	17 408,8	17 899,5	102,82%	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	17 408,8	17 899,5	102,82%
ВОДОВІДВЕДЕННЯ													
II	Будівництво, реконструкції та модернізація об'єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 розділу III Податкового кодексу України) з урахуванням:												
2.1	Будівництво, реконструкції та модернізація об'єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 розділу III Податкового кодексу України) з урахуванням:												
2.1.1	2.1.1.1 Придбання механічної грабельної решітки рейкового типу на ОСК м Рівне та витратоміру повітря на повітряній станції	312,1	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	312,1	0,0	0,00%
2.1.1	2.1.1.2 Придбання засувок, витратоміра, насосного агрегата №1 на ГКНС м. Рівне по вул. Будівельників, 22	2 470,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	2 470,0	0,0	0,00%
2.1.1	2.1.1.3 Технічне переоснащення КНС №2 смт. Гоща	145,4	0,0	0,00%	0,0	141,1	97,04%	0,0	0,0	0,00%	145,4	141,1	97,04%
2.1.1	2.1.1.4 Придбання тарічастих аераторів на ОСК смт. Квасилів	333,8	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	333,8	0,0	0,00%
2.1.1	2.1.1.5 Придбання погружних насосів для відкачки осаду з первинних відстійників на ОСК смт. Квасилів СВКГ Рівненського району	110,4	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	110,4	0,0	0,00%
2.1.1	2.1.1.6 Технічне переоснащення КНС №3 смт. Гоща	149,8	0,0	0,00%	0,0	32,6	21,76%	0,0	0,0	0,00%	149,8	32,6	21,76%
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%
2.1.3	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%
2.1.4	Придбання автомобіля для виїзду аварійної бригади	361,6	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	361,6	0,0	0,00%
Продовження додатка 9													
2.1.5	2.1.3.1 Технічне переоснащення системи обліку та сигналізації каналізаційних насосних станцій	241,1	11,5	4,77%	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	241,1	11,5	4,77%
2.1.5	2.1.3.2 Технічне переоснащення я систем обладнання компенсації реактивної потужності (водовідведення): КНС - 3, КНС - 4, КНС - 5, КНС - 10, КОС м. Рівне	44,6	23,3	52,24%	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	44,6	23,3	52,24%
Усього за пунктом 2.1, з них:		4 168,8	34,8	0,83%	0,0	173,7	4,17%	0,0	0,0	0,00%	4 168,8	208,5	5,0043924%
а	Амортизаційні відрахування	1 815,8	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	1 815,8	0,0	0,00%
б	Виробничі інвестиції з прибутку	2 353,0	34,8	1,48%	0,0	173,7	7,42%	0,0	0,0	0,00%	2 353,0	208,5	8,8602442%

в	Сума позичкових коштів та відсотків за користування ними	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	
г	Сума інших залучених коштів, що підлягають поверненню	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	
2.2	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 розділу III Податкового кодексу України) з урахуванням:													
2.2.1	2.2.1.1 Реконструкція ділянки самопливного колектора Д-600мм по вул. Відінській в районі ж/б №2 м. Рівне	19,7	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	19,7	0,0	0,00%	
	2.2.1.2 Технічне переоснащення КНС №7 м. Рівне	44,7	58,2	130,20%	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	44,7	58,2	130,20%	Злорочення ціни товару. Засушка шиберна - 2 шт., інші матеріали
2.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	
2.2.3	Заходи щодо упровадження та розвитку інформаційних технологій	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	
2.2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	
2.2.6	2.2.2.1 Технічне переоснащення електропостачання на ОСК смт. Квасилів	24,5	26,9	109,80%	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	24,5	26,9	109,80%	Злорочення ціни товару. Кабель - 100м, муфта з'єднувальна - 10 шт.
	Усього за пунктом 2.2, з них:	88,9	85,1	95,73%	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	88,9	85,1	95,73%	
а	Амортизаційні відрахування	88,9	85,1	95,73%	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	88,9	85,1	95,73%	
б	Виробничі інвестиції з прибутку	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	
в	Сума позичкових коштів та відсотків за користування ними	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	
г	Сума інших залучених коштів, що підлягають поверненню	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	
	Усього за розділом II, з них:	4 257,7	119,9	2,82%	0,0	173,7	4,08%	0,0	0,0	0,00%	4 257,7	293,6	6,89%	
а	Амортизаційні відрахування	1 904,7	85,1	4,47%	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	1 904,7	85,1	4,47%	
б	***Виробничі інвестиції з прибутку	2 353,0	34,8	1,48%	0,0	173,7	7,42%	0,0	0,0	0,00%	2 353,0	208,5	8,86%	
в	Сума позичкових коштів та відсотків за користування ними	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	
г	Сума інших залучених коштів, що підлягають поверненню	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	
2.3	Собівартість послуг водовідведення (без ПДВ, грн/куб.м)	4,4	4,3	97,73%	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	4,4	4,3	97,73%	
2.4	Надходження від надання послуг водовідведення (тис. грн без ПДВ)	50 758,2	47 548,1	93,68%	0,0	0,00%	0,00%	0,0	0,0	0,00%	50 758,2	47 548,1	93,68%	
2.5	* Фонд заробітної плати	16 834,4	16 219,4	96,35%	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	16 834,4	16 219,4	96,35%	
2.6	* Загальні витрати електроенергії на водовідведення	13 147,0	10 444,2	79,45%	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	13 147,0	10 444,2	79,45%	

2.7	* Загальні податки (у тому числі податок на додану вартість)	13 893,5	14 119,1	101,62%	0,0	0,0	ДЕДЛО	0,0	0,0	ДЕДЛО	13 893,5	14 119,1	101,6
III	Усього за інвестиційною програмою	9 953,9	1 370,2	11,77%	0,0	1 168,9	ДЕДЛО	0,0	8,2	ДЕДЛО	9 953,9	2 547,3	25,6

* За показниками в графі "план" зазначити фактичне нарахування, а в графі "факт" — фактичну оплату.

_____ (підпис керівника (власника))
 _____ (підпис головного бухгалтера)
 _____ (підпис виконавця)
 Провідний економіст
 телефон: (0362)235011 факс: (0362)266946



_____ А.П. Карауш (ініціали, прізвище)
 _____ Л.Ф. Кундель (ініціали, прізвище)
 _____ Л.Ю. Фурсова (ініціали, прізвище)
 електронна пошта: pev@yodarivne.com